

Утверждено

Председателем правления:  
Товарищества собственников  
недвижимости «Строительная дом 20  
корпус 3»

Е.И.Осташковой

Отчёт

Выполнения мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников в жилом доме № 20 корпус 3 по улице Строительная, г. Печора за 2016г.

п/п	Мероприятия	Плановый срок выполнения	Результат выполнения
1	Промывка, опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления	Июль-август	Выполнено: июль
2	Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов	Июль-август	Выполнено: изолировано 20 м. труб в подвале.
3	Замена ламп накаливания в подъездах жилого дома энергоэффективными лампами. Установка датчиков автоматического включения освещения	В течении года	Выполнено: установлено энергосберегающих светильников – 31 шт
4	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей (установка доводчиков, пружины)	август - сентябрь	Выполнено: уплотнены дверные проёмы в подъездах № 1,4,5,6,7, 8
5	Установка и снятие заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных помещений	Май Сентябрь-октябрь	Выполнено: май, октябрь
6	Установка и снятие заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) чердачных помещений	Апрель, октябрь	Выполнено: апрель, октябрь
7	Ремонт и утепление межплиточных швов	Июль-август	Выполнено: Август- 613 м
8	Остекление окон в подъездах	август	Выполнено.
9	Замена светильников дворового освещения жилого дома энергоэффективными.	август	Выполнено: Установлено- 4 шт.,светодиодные фонари
10	Работы по отправке на государственную поверку прибора учёта тепла и ГВС	июль	Выполнено: Июль-август, Снят на поверку и обратно установлен прибор учёта тепла и ГВС
11	Мытьё окон в подъездах (стёкла)	апрель,	Выполнено:

		май, июнь, июль, август,	ВЫМЫТЫ ОКНА - Апрель -1 подъезд Май - 2 подъезд Июнь -3,4 подъезд Июль -5,6 подъезд Август - 7,8 подъезд
--	--	-----------------------------------	--